



График работ
 ПУ №1, ПУ №2 и ЭТЛ на объектах ЭСХ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
 на сентябрь 2021 года по г.Севастополю

№	Вид работ	Дата начала работ	Дата окончания работ	Ответственные лица
1) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-6кВ ТП-304-КТП-1302				
1.1	Устранение повреждения на КЛ-6кВ ТП-304-КТП-1302	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №1 Мамыкин А.В. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
2) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-6кВ ТП-355-ТП-357				
2.1	Устранение повреждения на КЛ-6кВ ТП-355-ТП-357.	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №1 Мамыкин А.В. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
3) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-6кВ ТП-804-ТП-802				
3.1	Устранение повреждения на КЛ-6кВ ТП-804-ТП-802.	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №1 Мамыкин А.В. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
4) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-6кВ ТП-804-КТП-1843				
4.1	Устранение повреждения на КЛ-6кВ ТП-804-ТП-1843.	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №1 Мамыкин А.В. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
5) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-6кВ ТП-468-ТП-127				
5.1	Устранение повреждения на КЛ-6кВ ТП-467-ТП-127.	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №1 Мамыкин А.В. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
6) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-6кВ ПС-19, л-3 - ТП-939				
6.1	Устранение повреждения на КЛ-6кВ ПС-19, л-3-ТП-939.	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №1 Мамыкин А.В. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
7) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-6кВ ТП-1027-ТП-143				
7.1	Устранение повреждения на КЛ-6кВ ТП-1027-ТП-143.	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №1 Мамыкин А.В. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
8) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-6кВ ПС-12, л-1 - ТП-97				
8.1	Устранение повреждения на КЛ-6кВ ПС-12, л-1-ТП-97.	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №1 Мамыкин А.В. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
9) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-6кВ ТП-92 - РП-16, л-4				
9.1	Устранение повреждения на КЛ-6кВ ТП-92-РП-16, л-4.	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №1 Мамыкин А.В. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
10) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-6кВ РП-306, л-3 - РП-303, яч.1				
10.1	Устранение повреждения на КЛ-6кВ РП-306, л-3-РП-303, яч.1	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №1 Мамыкин А.В. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
11) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-6кВ РП-306, л-6-ТРП "Водозабор", л-1, каб.А,				
11.1	Устранение повреждения на КЛ-6кВ РП-306, л-6-ТРП "Водозабор", л-1, каб.А, отболчен.	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №1 Мамыкин А.В. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
12) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-6кВ ПС-19, л-8-ТРП-43				
12.1	Устранение повреждения на КЛ-6кВ ПС-19, л-8-ТРП-43	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №1 Мамыкин А.В. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
13) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-6кВ ТП-141-ТП-220 (каб. "А", "Б")				
13.1	Устранение повреждения на КЛ-6кВ ТП-141-ТП-220 (каб. "А", "Б")	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №1 Мамыкин А.В. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.

14) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-6кВ ТП-413 - КТП-2127				
14.1	Устранение повреждения на КЛ-6кВ КЛ-6кВ ТП-413 - КТП-2127	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №1 Мамыкин А.В. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
15) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-10кВ ПС-16, л-18-РП-304				
15.1	Устранение повреждения на КЛ-10кВ ПС-16, л-18-РП-304	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №1 Мамыкин А.В. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
16) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-10кВ РП-304-ЦРП-1				
16.1	Устранение повреждения на КЛ-10кВ РП-304-ЦРП-1	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №1 Мамыкин А.В. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
17) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-10кВ ПС-16, л-19-РП-304				
17.1	Устранение повреждения на КЛ-10кВ ПС-16, л-19-РП-304	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №1 Мамыкин А.В. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
18) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-10кВ ЦРП-1-ЦРП-0				
18.1	Устранение повреждения на КЛ-10кВ ЦРП-1-ЦРП-0	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №1 Мамыкин А.В. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
19) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-10кВ Р-28-ТП-675 (Батилиман)				
19.1	Устранение повреждения на КЛ-10кВ Р-28-ТП-675 (Батилиман)	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №1 Мамыкин А.В. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
20) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-10кВ ТП-218-КТП-2109				
20.1	Устранение повреждения на КЛ-10кВ ТП-218-КТП-2109	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №1 Мамыкин А.В. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
21) Техническое обслуживание ТП-242				
21.1	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	01.09.2021	30.09.2021	ВрИО начальника ПУ №2 Чекун О.Н.
22) Техническое обслуживание ТП-805				
22.1	Произвести доливку масла в расширительный бак трансформатора.	01.09.2021	30.09.2021	ВрИО начальника ПУ №2 Чекун О.Н. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
22.2	Произвести очистку корпуса и бака силового трансформатора от масла, пыли и грязи.	-/-	-/-	ВрИО начальника ПУ №2 Чекун О.Н.
22.3	Произвести замену селикагеля трансформатора.	-/-	-/-	ВрИО начальника ПУ №2 Чекун О.Н. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
22.4	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	ВрИО начальника ПУ №2 Чекун О.Н.
22.5	Разместить нормальную схему в ТП.	-/-	-/-	ВрИО начальника ПУ №2 Чекун О.Н.
22.6	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	ВрИО начальника ПУ №2 Чекун О.Н.
22.7	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта).	-/-	-/-	Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
22.8	Нанести диспетчерские наименования на двери	-/-	-/-	ВрИО начальника ПУ №2 Чекун О.Н.
22.9	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	ВрИО начальника ПУ №2 Чекун О.Н.
23) Техническое обслуживание ТП-887				
23.1	Разместить нормальную схему в ТП.	01.09.2021	30.09.2021	ВрИО начальника ПУ №2 Чекун О.Н.
23.2	Указать номинальный ток плавких вставок на предохранителях.	-/-	-/-	ВрИО начальника ПУ №2 Чекун О.Н.
23.3	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	ВрИО начальника ПУ №2 Чекун О.Н.
23.4	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта).	-/-	-/-	Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
23.5	Нанести диспетчерские наименования на двери и ячейки в ТП	-/-	-/-	ВрИО начальника ПУ №2 Чекун О.Н.


24) Техническое обслуживание ТП-181				
24.1	Произвести доливку масла в расширительный бак трансформатора.	01.09.2021	30.09.2021	ВрИО начальника ПУ №2 Чекун О.Н. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
24.2	Указать номинальный ток плавких вставок на предохранителях.	-/-	-/-	ВрИО начальника ПУ №2 Чекун О.Н.
24.3	Нанести диспетчерские наименования на двери и ячейки в ТП	-/-	-/-	ВрИО начальника ПУ №2 Чекун О.Н.
24.4	Разместить нормальную схему в ТП.	-/-	-/-	ВрИО начальника ПУ №2 Чекун О.Н.
25) Техническое обслуживание ТП-1262				
25.1	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	01.08.2021	31.08.2021	ВрИО начальника ПУ №2 Чекун О.Н.
26) Техническое обслуживание ТП-873				
26.1	Выполнить заземление дверей РУ-6кВ, РУ-0,4кВ и камеры трансформатора	01.09.2021	30.09.2021	ВрИО начальника ПУ № 2 Чекун О.Н.
26.2	Разместить нормальную схему в ТП.	-/-	-/-	ВрИО начальника ПУ № 2 Чекун О.Н.
26.3	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	ВрИО начальника ПУ № 2 Чекун О.Н.
26.4	Указать номинальный ток плавких вставок на предохранителях.	-/-	-/-	ВрИО начальника ПУ № 2 Чекун О.Н.
26.5	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	ВрИО начальника ПУ № 2 Чекун О.Н.
26.6	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта)	-/-	-/-	Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
26.7	Нанести диспетчерские наименования на двери и ячейки в ТП	-/-	-/-	ВрИО начальника ПУ № 2 Чекун О.Н.
27) Техническое обслуживание ТП-121				
27.1	Выполнить заземление дверей РУ-0,4кВ и камерах трансформаторов.	01.09.2021	30.09.2021	ВрИО начальника ПУ № 2 Чекун О.Н.
27.2	Нанести диспетчерские наименования на двери и ячейки в ТП	-/-	-/-	ВрИО начальника ПУ № 2 Чекун О.Н.
27.3	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	ВрИО начальника ПУ № 2 Чекун О.Н.
27.4	Указать номинальный ток плавких вставок на предохранителях.	-/-	-/-	ВрИО начальника ПУ № 2 Чекун О.Н.
27.5	Разместить нормальную схему в ТП.	-/-	-/-	ВрИО начальника ПУ № 2 Чекун О.Н.
28) Техническое обслуживание ТП-44				
28.1	Нанести подстанционный номер в камере силового трансформатора.	01.09.2021	30.09.2021	ВрИО начальника ПУ № 2 Чекун О.Н.
28.2	Указать номинальный ток плавких вставок на предохранителях.	-/-	-/-	ВрИО начальника ПУ № 2 Чекун О.Н.
28.3	Произвести доливку масла в расширительный бак трансформатора.	-/-	-/-	ВрИО начальника ПУ № 2 Чекун О.Н. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
28.4	Разместить нормальную схему в ТП.	-/-	-/-	ВрИО начальника ПУ № 2 Чекун О.Н.
28.5	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта).	-/-	-/-	Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
28.6	Нанести диспетчерские наименования на двери и ячейки в ТП	-/-	-/-	ВрИО начальника ПУ № 2 Чекун О.Н.
29) Техническое обслуживание ТП-127				
29.1	Разместить нормальную схему в ТП.	01.09.2021	30.09.2021	ВрИО начальника ПУ № 2 Чекун О.Н.
29.2	Указать номинальный ток плавких вставок на предохранителях.	-/-	-/-	ВрИО начальника ПУ № 2 Чекун О.Н.
29.3	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	ВрИО начальника ПУ № 2 Чекун О.Н.
30) ВЛ-0,4кВ от ЯРП-1 КТП-2144 по ул. Фиолентовское шоссе ТСН СТ "Дубок"				
30.1	Осмотр трассы.	01.09.2021	30.09.2021	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
30.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
30.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
30.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
30.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.

31) ВЛ-0,4кВ от ф.2 КТП-33010 по ул.Эдельвейсовая				
31.1	Осмотр трассы.	01.09.2021	30.09.2021	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
31.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
31.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
31.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
31.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
32) ВЛ-0,4кВ от ф.6 КТП-562 по ул. Военных строителей				
32.1	Осмотр трассы.	01.09.2021	30.09.2021	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
32.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
32.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
32.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
32.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
33) ВЛ-0,4кВ от ф.1 КТП-33001 по ул. Лесхозная				
33.1	Осмотр трассы.	01.09.2021	30.09.2021	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
33.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
33.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
33.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
33.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
34) ВЛ-0,4кВ от ф.4 КТП-33005 в сторону СТ "Чайка-89"				
34.1	Осмотр трассы.	01.09.2021	30.09.2021	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
34.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
34.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
34.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
34.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
35) ВЛ-0,4кВ от ф.2 КТП-2089 в сторону Крепостного шоссе 17/5				
35.1	Осмотр трассы.	01.09.2021	30.09.2021	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
35.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
35.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
35.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
35.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
36) ВЛ-0,4кВ от ТП-217 Рыбацкий причал				
36.1	Осмотр трассы.	01.09.2021	30.09.2021	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
36.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
36.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
36.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
36.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
37) ВЛ-0,4кВ от ф.1 КТП-33003 по ул. Челнокова				
37.1	Осмотр трассы.	01.09.2021	30.09.2021	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
37.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
37.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
37.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
37.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
38) ВЛ-0,4кВ от КТП-1967 до ж/д №62 по ул. Журналиста Хамадана				
38.1	Осмотр трассы.	01.09.2021	30.09.2021	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
38.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
38.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
38.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
38.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
39) ВЛ-0,4кВ от КТП-33019 до ж/д № 56/5 Фиолентовское шоссе				
39.1	Осмотр трассы.	01.09.2021	30.09.2021	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
39.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.

39.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
39.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
39.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
40) ВЛ-0,4кВ от ТП-923 по ул. Алея защитников 35-ой батареи				
40.1	Осмотр трассы.	01.09.2021	30.09.2021	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
40.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
40.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
40.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
40.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
41) ВЛ-6кВ ПС-2 - ТП-755				
41.1	Осмотр трассы.	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №1 Мамыкин А.В.
41.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-//-	-//-	Бригадир ПУ №1 Мамыкин А.В.
41.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-//-	-//-	Бригадир ПУ №1 Мамыкин А.В.
41.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-//-	-//-	Бригадир ПУ №1 Мамыкин А.В.
41.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-//-	-//-	Бригадир ПУ №1 Мамыкин А.В.
42) ВЛ-6кВ ПС-3 - ТП-753				
42.1	Осмотр трассы.	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №1 Мамыкин А.В.
42.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-//-	-//-	Бригадир ПУ №1 Мамыкин А.В.
42.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-//-	-//-	Бригадир ПУ №1 Мамыкин А.В.
42.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-//-	-//-	Бригадир ПУ №1 Мамыкин А.В.
42.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-//-	-//-	Бригадир ПУ №1 Мамыкин А.В.
43) ВЛ-6кВ ТП-909 - КТП-1452				
43.1	Осмотр трассы.	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №1 Мамыкин А.В.
43.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-//-	-//-	Бригадир ПУ №1 Мамыкин А.В.
43.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-//-	-//-	Бригадир ПУ №1 Мамыкин А.В.
43.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-//-	-//-	Бригадир ПУ №1 Мамыкин А.В.
43.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-//-	-//-	Бригадир ПУ №1 Мамыкин А.В.
44) ВЛ-6кВ ТП-1451-КТП-1452				
44.1	Осмотр трассы.	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №1 Мамыкин А.В.
44.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-//-	-//-	Бригадир ПУ №1 Мамыкин А.В.
44.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-//-	-//-	Бригадир ПУ №1 Мамыкин А.В.
44.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-//-	-//-	Бригадир ПУ №1 Мамыкин А.В.
44.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-//-	-//-	Бригадир ПУ №1 Мамыкин А.В.

Разработал:

Зам. нач. ПТО


 В.К.Кузьмина

Согласовано:

Бригадир ПУ №1

 А.В.Мамыкин

ВрИО начальника ПУ №2

 О.Н.Чекун

Зам. начальника ЭТЛ

 В.В. Мысков



График работ
 ПУ №3, ПУ №4 и ЭТЛ на объектах ЭСХ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
 на сентябрь 2021 года по Респ. Крым

№	Вид работ	Дата начала работ	Дата окончания работ	Ответственные лица
1) Техническое обслуживание КТП-14 (пгт.Новофедоровка)				
1.1	Закрывать кабельканалы несгораемой пеной	01.09.2021	30.09.2021	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
1.2	Нанести диспетчерские наименования на двери РУ и установить предупреждающие знаки электробезопасности.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
1.3	Произвести очистку корпуса трансформатора от подтеков масла, пыли и грязи.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
1.4	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
1.5	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
1.6	Нанести знаки в местах ввода заземления на фасад здания.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
1.7	Разместить нормальную схему в КТП.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
2) Техническое обслуживание ТП-19 (пгт.Новофедоровка)				
2.1	Закрывать кабельканалы несгораемой пеной	01.09.2021	30.09.2021	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
2.2	Произвести очистку корпуса и бака силового трансформатора от масла, пыли и грязи.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
2.3	Нанести диспетчерские наименования на двери РУ и установить предупреждающие знаки электробезопасности.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
2.4	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
2.5	Нанести знаки в местах ввода заземления на фасад здания.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
3) Техническое обслуживание ТП-17 (Новофедоровка)				
3.1	Произвести замену селикагеля трансформатора.	01.09.2021	30.09.2021	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
3.2	Произвести очистку корпуса и бака силового трансформатора от масла, пыли и грязи.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
3.3	Закрывать кабельканалы несгораемой пеной	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
3.4	Нанести диспетчерские наименования на двери РУ и установить предупреждающие знаки электробезопасности.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
3.5	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
3.6	Нанести знаки в местах ввода заземления на фасад здания.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
4) Техническое обслуживание ТП-16 (пгт.Новофедоровка)				
4.1	Произвести замену селикагеля трансформатора.	01.09.2021	30.09.2021	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
4.2	Произвести очистку бака силового трансформатора от грязи.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
4.3	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
4.4	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
4.5	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
4.6	Нанести (обновить) цветовую маркировку фаз на шины и провода.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
5) Техническое обслуживание ТП-15 (пгт.Новофедоровка)				
5.1	Произвести доливку масла в расширительный бак трансформатора.	01.09.2021	30.09.2021	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
5.2	Произвести очистку корпуса и бака силового трансформатора от масла, пыли и грязи.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
5.3	Произвести замену селикагеля трансформатора.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
5.4	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
5.5	Разместить нормальную схему в ТП.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
5.6	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
5.7	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
6) ВЛ-10кВ ПС "Красносельское" - ТП24				
6.1	Осмотр трассы.	01.09.2021	30.09.2021	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
6.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
6.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.

6.4	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
7) КЛ-10кВ ТП360 - ТП101				
7.1	Осмотр трассы.	01.09.2021	30.09.2021	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
7.2	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
7.3	Проведения испытания ЭТЛ	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
8) КЛ-10кВ ТП101 - ТП102				
8.1	Осмотр трассы.	01.09.2021	30.09.2021	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
8.2	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
8.3	Проведения испытания ЭТЛ	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
9) КЛ-10кВ ТП102 - ТП103				
9.1	Осмотр трассы.	01.09.2021	30.09.2021	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
9.2	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
9.3	Проведения испытания ЭТЛ	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
10) КЛ-10кВ ТП19 - КТП30				
10.1	Проведения испытания ЭТЛ	01.09.2021	30.09.2021	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
11) КЛ-10кВ ТП19 - ТП20				
11.1	Проведения испытания ЭТЛ	01.09.2021	30.09.2021	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
12) КЛ-10кВ ТП19 - ТП29				
12.1	Проведения испытания ЭТЛ	01.09.2021	30.09.2021	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
13) КЛ-10кВ ТП20 - ТП29				
13.1	Проведения испытания ЭТЛ	01.09.2021	30.09.2021	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
14) КЛ-10кВ ТП20 - оп №10				
14.1	Проведения испытания ЭТЛ	01.09.2021	30.09.2021	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
15) ТП-24 (с.Оленевка)				
15.1	Проведения осмотра строительной части ТП	01.09.2021	30.09.2021	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
16) ТП-295 (с.Оленевка)				
16.1	Проведения осмотра строительной части ТП	01.09.2021	30.09.2021	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
17) ТП-25 (с.Оленевка)				
17.1	Проведения осмотра строительной части ТП	01.09.2021	30.09.2021	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
18) ТП-468 (пгт.Черноморское)				
18.1	Проведения осмотра строительной части ТП	01.09.2021	30.09.2021	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
19) ТП-469 (пгт.Черноморское)				
19.1	Проведения осмотра строительной части ТП	01.09.2021	30.09.2021	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
20) ТП-470 (пгт.Черноморское)				
20.1	Проведения осмотра строительной части ТП	01.09.2021	30.09.2021	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
21) ТП-471 (пгт.Черноморское)				
21.1	Проведения осмотра строительной части ТП	01.09.2021	30.09.2021	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
22) Техническое обслуживание ТП-49 (с.Плодовое)				
22.1	Произвести замену селикагеля трансформатора.	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
22.2	Произвести очистку бака силового трансформатора от грязи.	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
22.3	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
22.4	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
22.5	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
22.6	Нанести (обновить) цветовую маркировку фаз на шины и провода.	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
23) Техническое обслуживание ТП-50 (с.Плодовое)				
23.1	Произвести замену селикагеля трансформатора.	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
23.2	Произвести очистку бака силового трансформатора от грязи.	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
23.3	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
23.4	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
23.5	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
23.6	Нанести (обновить) цветовую маркировку фаз на шины и провода.	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
24) Техническое обслуживание ТП-13 (пгт.Гвардейское)				
24.1	Произвести замену селикагеля трансформатора.	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
24.2	Произвести очистку бака силового трансформатора от грязи.	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
24.3	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.

24.4	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
24.5	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
24.6	Нанести (обновить) цветовую маркировку фаз на шины и провода.	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
25) Техническое обслуживание ТП-12 (пгт.Гвардейское)				
25.1	Произвести замену селикагеля трансформатора.	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
25.2	Произвести очистку бака силового трансформатора от грязи.	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
25.3	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
25.4	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
25.5	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
25.6	Нанести (обновить) цветовую маркировку фаз на шины и провода.	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
26) Техническое обслуживание ТП-416 (г.Алушта)				
26.1	Произвести замену селикагеля трансформатора.	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
26.2	Произвести очистку бака силового трансформатора от грязи.	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
26.3	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
26.4	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
26.5	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
26.6	Нанести (обновить) цветовую маркировку фаз на шины и провода.	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
27) Техническое обслуживание ТП-557 (г.Алушта)				
27.1	Произвести замену селикагеля трансформатора.	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
27.2	Произвести очистку бака силового трансформатора от грязи.	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
27.3	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
27.4	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
27.5	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
27.6	Нанести (обновить) цветовую маркировку фаз на шины и провода.	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
28) КЛ-6кВ ТП1 - ТП2				
28.1	Осмотр трассы.	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
28.2	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
28.3	Проведения испытания ЭТЛ	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
29) КЛ-6кВ ТП8- ТП4				
29.1	Осмотр трассы.	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
29.2	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
29.3	Проведения испытания ЭТЛ	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
30) КЛ-6кВ ТП50 - ТП ДЭС (с.Плодовое)				
30.1	Осмотр трассы.	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
30.2	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
30.3	Проведения испытания ЭТЛ	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
31) КЛ-6кВ ТП40 - ТП50 (с.Плодовое)				
31.1	Осмотр трассы.	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
31.2	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
31.3	Проведения испытания ЭТЛ	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
32) КЛ-6кВ ТП12 - ТП13 (пгт.Гвардейское)				
32.1	Осмотр трассы.	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
32.2	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
32.3	Проведения испытания ЭТЛ	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
33) Техническое обслуживание РП-70 (Кировское)				
33.1	Произвести замену селикагеля трансформатора.	01.09.2021	30.09.2021	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
33.2	Произвести очистку бака силового трансформатора от грязи.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
33.3	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
33.4	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	01.09.2021	30.09.2021	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
33.5	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
33.6	Нанести (обновить) цветовую маркировку фаз на шины и провода.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
34) Техническое обслуживание ТП-4 (Кировское)				
34.1	Произвести замену селикагеля трансформатора.	01.09.2021	30.09.2021	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
34.2	Произвести очистку бака силового трансформатора от грязи.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.

41) Техническое обслуживание ТП-1 ЦРП (Кировское)				
41.1	Произвести замену селикагеля трансформатора.	01.09.2021	30.09.2021	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
41.2	Произвести очистку бака силового трансформатора от грязи.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
41.3	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
41.4	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	01.09.2021	30.09.2021	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
41.5	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
41.6	Нанести (обновить) цветовую маркировку фаз на шины и провода.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
42) КЛ-10кВ РП-70 - ТП-4 (Кировское)				
42.1	Осмотр трассы.	01.09.2021	30.09.2021	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
42.2	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
42.3	Проведения испытания ЭТЛ	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
43) КЛ-10 кВ ТП-4 - ТП-5 (Кировское)				
43.1	Осмотр трассы.	01.09.2021	30.09.2021	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
43.2	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
43.3	Проведения испытания ЭТЛ	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
44) КЛ-10 кВ ТП-2(5) - ТП-24 (Кировское)				
44.1	Осмотр трассы.	01.09.2021	30.09.2021	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
44.2	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
44.3	Проведения испытания ЭТЛ	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
45) КЛ-10 кВ ТП-3 - ТП-24 (Кировское)				
45.1	Осмотр трассы.	01.09.2021	30.09.2021	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
45.2	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
45.3	Проведения испытания ЭТЛ	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
46) КЛ-10 кВ ТП-3 - ТП-8 (Кировское)				
46.1	Осмотр трассы.	01.09.2021	30.09.2021	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
46.2	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
46.3	Проведения испытания ЭТЛ	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
47) КЛ-10 кВ ТП-2 - ТП-3 (Кировское)				
47.1	Осмотр трассы.	01.09.2021	30.09.2021	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
47.2	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
47.3	Проведения испытания ЭТЛ	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
48) КЛ-10 кВ ТП-2-ТП-18 (Кировское)				
48.1	Осмотр трассы.	01.09.2021	30.09.2021	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
48.2	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
48.3	Проведения испытания ЭТЛ	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
49) КЛ-10 кВ ТП-8-ТП-9-ТП-1 (Кировское)				
49.1	Осмотр трассы.	01.09.2021	30.09.2021	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
49.2	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
49.3	Проведения испытания ЭТЛ	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.

Разработал:
Начальник ПУ №4; №3


А.Ф. Горбачев

Согласовано:
Начальник ПТО


А.В. Симонов

41.1	Произвести замену селикагеля трансформатора.	01.09.2021	30.09.2021	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
41.2	Произвести очистку бака силового трансформатора от грязи.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
41.3	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
41.4	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	01.09.2021	30.09.2021	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
41.5	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
41.6	Нанести (обновить) цветовую маркировку фаз на шины и провода.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
42) Техническое обслуживание ТП-15 (г. Кировское)				
42.1	Произвести замену селикагеля трансформатора.	01.09.2021	30.09.2021	Мастер ПУ №4 Чебоксары О.А.
42.2	Произвести очистку бака силового трансформатора от грязи, пыли и жира.	-/-	-/-	Мастер ПУ №4 Чебоксары О.А.
42.3	Произвести проверку заземляющего трансформатора.	-/-	-/-	Мастер ПУ №4 Чебоксары О.А.
42.4	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	Мастер ПУ №4 Чебоксары О.А.
42.5	Устранить неисправности в работе оборудования ПТРС.	-/-	-/-	Мастер ПУ №4 Чебоксары О.А.
42.6	Нанести (обновить) цветовую маркировку фаз на шины и провода.	-/-	-/-	Мастер ПУ №4 Чебоксары О.А.
43) Техническое обслуживание ТП-15 (г. Кировское)				
43.1	Произвести замену селикагеля трансформатора.	01.09.2021	30.09.2021	Мастер ПУ №4 Чебоксары О.А.
43.2	Произвести очистку бака силового трансформатора от грязи, пыли и жира.	-/-	-/-	Мастер ПУ №4 Чебоксары О.А.
43.3	Произвести проверку заземляющего трансформатора.	-/-	-/-	Мастер ПУ №4 Чебоксары О.А.
43.4	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	Мастер ПУ №4 Чебоксары О.А.
43.5	Устранить неисправности в работе оборудования ПТРС.	-/-	-/-	Мастер ПУ №4 Чебоксары О.А.
43.6	Нанести (обновить) цветовую маркировку фаз на шины и провода.	-/-	-/-	Мастер ПУ №4 Чебоксары О.А.
44) КЛ-10кВ ПС "Кировское-Лесное" - ТП-24				
44.1	Осмотр трассы.	01.09.2021	30.09.2021	Мастер ПУ №4 Чебоксары О.А.
44.2	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Мастер ПУ №4 Чебоксары О.А.
44.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Мастер ПУ №4 Чебоксары О.А.