

Утверждаю
 Главный инженер
 ФГУП 102 ПЭС
 Минобороны России
 Гаврисенко А.Л.
 « » 2017 г.








План-график на январь 2017 г.
 по капитальным, аварийным, текущим ремонтам, лабораторным испытаниям в
 ТП и на КЛ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России

| № ПП | Наименование | Дата нач. | Дата окон. | Вид работы | Ответственный |
|------|--|------------|------------|--|---|
| | Выполнение предписания энергонадзора 13/С-П/2016 | | | | |
| | Устранение замечаний по листам осмотров | | | | |
| 1 | ТП-233 | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Закрывать кабельный канал 0,4 кВ снаружи ТП-233. | Максимов Л.А. |
| 2 | ТП-223 | 01.01.2017 | 31.01.2017 | В охранной зоне ТП-233 на поверхности земли находятся кабельные вводы 0,4 кВ. Требуется закопать и привести в соответствие с ПУЭ. | Максимов Л.А. |
| 3 | Каб. ввод 0,4 кВ в ТП-141 ф.2 ул. Л. Украинки | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Отсутствует защита каб. ввода на оп. №1. | Максимов Л.А. |
| | Производственный участок №3 | | | | |
| 4. | ТП-705 Краснокаменка | | | | |
| 4.1. | -«-» | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Выполнить ремонт строительной части (фасада) ЗТП-705 п. Краснокаменка. | Договор подряда (Тариф 2016 Крым.) Контроль Пеликурцев О.Ю. |
| 5. | ГПП 35/6 кВ «Деревня» п. Краснокаменка | | | | |
| 5.1. | -«-» | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Установить пожарные щиты с песком на территории ОРУ-35/6 ГПП 35/6 кВ «Деревня» п. Краснокаменка. | Договор подряда (Тариф 2016 Крым.) - Контроль Пеликурцев О.Ю. |
| 5.2. | -«-» | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Защитить от коррозии металлоконструкции оборудования ОРУ-35 кВ ГПП 35/6 кВ «Деревня» п. Краснокаменка. | -«-» |
| 5.3. | -«-» | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Восстановить 3 пролета наружного ограждения ОРУ-35/6 кВ ГПП 35/6 кВ «Деревня» п. Краснокаменка. (свободный доступ со стороны войскового стрельбища) | -«-» |
| 5.4. | -«-» | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Отремонтировать блокировочное устройство на ЛР-35 кВ, предотвращающее возможность ошибочных операций с разъединителями ОРУ-35/6 кВ ГПП 35/6 кВ «Деревня» п. Краснокаменка. | -«-» |
| 5.5. | -«-» | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Отремонтировать блокировочные устройства на ШР-35 кВ Т-1 и ШР-35 кВ Т-2, предотвращающие возможность ошибочных операций с разъединителями ОРУ-35/6 кВ ГПП 35/6 кВ «Деревня» п. Краснокаменка | -«-» |
| 5.6. | -«-» | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Заменить опорный изолятор ПК 35 кВ Т-1 ОРУ-35/6 кВ ГПП 35/6 кВ «Деревня» п. Краснокаменка. | -«-» |
| 5.7. | -«-» | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Устранить дефекты на 6-ти опорных изоляторах ШР-35 кВ Т-1 ОРУ-35/6 кВ ГПП 35/6 кВ «Деревня» п. Краснокаменка. | -«-» |
| 5.8. | -«-» | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Восстановить фундаменты порталов №№ 1-6 ОРУ-35/6 кВ ГПП 35/6 кВ «Деревня» п. Краснокаменка. | -«-» |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|------------|------------|--|--------------------------------|
| 5.9. | -«»- | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Вводить в работу трансформатор Т-1 по графику нагрузки с учетом надежности питания потребителя ГПП 35/6 кВ «Деревня» п. Краснокаменка. | -«»- |
| 5.10. | -«»- | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Устранить повреждение кабелей на приводе переключающего устройства РПН Т-1 и Т-2. (РПН Т-1 и РПН Т-2 не работают в автоматическом режиме). Допускаются переключения устройства РПН трансформатора Т-2 под напряжением вручную. | -«»- |
| 5.11. | -«»- | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Восстановить работу датчиков температуры на Т-1 и Т-2 ГПП 35/6 кВ «Деревня» п. Краснокаменка. | -«»- |
| 5.01. | -«»- | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Окрасить в светлый тон краской, стойкой к атмосферному воздействию и воздействию масла трансформатор Т-2 ГПП 35/6 кВ «Деревня» п. Краснокаменка. | -«»- |
| 6. | ВКЛ-10 кВ п/ст Чауда Л-8 – КТП 1 опоры №1 - №7 | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Устранить отклонение сверх нормативного от вертикали опор ВКЛ-10 кВ п/ст Чауда Л-8 – КТП 1 опоры №1 - №7 (наклон от оси более 0,5 м) | -«»- |
| 7. | ВКЛ-10 кВ п/ст Чауда Л-14 – КТП 433 опоры №1 - №79. | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Устранить отклонение сверх нормативного от вертикали опор ВКЛ-10 кВ п/ст Чауда Л-14 – КТП 433 опоры №1 - №79. (наклон от оси более 0,5 м) (сделано с 1-17) необходимо завершить с оп. 18 по оп. 79. | -«»- |
| 8. | КТП-1 м. Чауда. | | | | |
| 9.1. | -«»- | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Устранить сквозную коррозию и окрасить корпус КТП-1 РУ-6/0,4 кВ м. Чауда. | -«»- |
| 9.2. | -«»- | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Восстановить отмостку (фундамент) трансформатора КТП-1 РУ-6/0,4 кВ м. Чауда. | -«»- |
| Производственный участок №4 | | | | | |
| 10. | ТП-300 Евпатория | | | | |
| 10.1. | -«»- | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Обеспечить однолинейную схему в РУ-0,4 кВ ТП-300. | Сугулин А.С. |
| 10.2. | -«»- | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Обеспечить бирки с обозначениями, стойкие к воздействию окружающей среды на КЛ-0,4 кВ руб. № 1, 2, 3 в РУ-0,4 кВ ТП-300. | -«»- |
| 11. | ТП-102 Евпатория | | | | |
| 11.1. | -«»- | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Обеспечить однолинейную схему в РУ-0,4 кВ ТП-102. | -«»- |
| 11.2. | -«»- | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Обеспечить бирки с обозначениями, стойкие к воздействию окружающей среды на КЛ-0,4 кВ руб. № 3, 4, 5 в РУ-0,4 кВ ТП-102. | -«»- |
| 12. | ТП-101 Евпатория | | | | |
| 12.1. | -«»- | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Восстановить штукатурку, устранить трещины в стенах фасада здания, РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ ТП 101. | -«»- |
| 13. | ТП-103 Евпатория | | | | |
| 13.1. | -«»- | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Восстановить штукатурку, разрушенный фундамент и отмостку здания ТП-103. | -«»- |
| 13.2. | -«»- | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Восстановить штукатурку в камере Тр № 1 в помещении РУ-10 кВ ТП-103. | -«»- |
| Восстановительные работы | | | | | |
| 14 | КЛ-6 кВ РП-9 – ТП-858 | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Ремонт, лабораторные испытания, | Максимов Л.А. Шарилов Р.М. |
| 15 | КЛ-6 кВ ПС-12 – ТП-97 (каб. Б) | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Ремонт, лабораторные испытания | Максимов Л.А. Шарилов Р.М. |
| 16 | КЛ-6 кВ ТП-20 – ТП-225 | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Ремонт. Лабораторные испытания. | Максимов Л.А. Шарилов Р.М. |
| 17 | КЛ-6 кВ РП-57 – ТП-394 | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Ремонт, лабораторные испытания, восстановление асфальто-бетонного покрытия дороги | Максимов Л.А. Шарилов Р.М. |
| 18 | ВЛ-6 кВ ТП-223 — ТП-518 | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Ремонт 2-х анкерных опор | Максимов Л.А. |
| 19 | КЛ-6 кВ ТРП-29 — ТП-349 | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Ремонт, лабораторные испытания | Максимов Л.А. Шарилов Р.М. |
| 20 | КЛ-6 кВ ТП-189 — ТП-195 | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Ремонт, лабораторные испытания (вынос) | Плиньский В.А. Шарилов Р.М. |

| | | | | | |
|----|---|------------|------------|---|--|
| 21 | КЛ-6 кВ ТП-187 — ТП-2074 | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Ремонт, лабораторные испытания | Максимов Л.А., Шарипов Р.М. |
| | Работы ННР и ТО, реконструкции Севастополь | | | | |
| 22 | ТП-805 | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Перевод КЛ-6 кВ в новое РУ-6 кВ, лабораторные испытания | Плинский В.А., Шарипов Р.М. |
| | Журнал дефектов ОДС | | | | |
| 23 | ТП-214 | 01.01.2017 | 31.01.2017 | ТО, в РУ-6 кВ яч. ВН к ТП-352 ручка привода при включении не фиксируется, лаб. исп. | Максимов Л.А., Шарипов Р.М. |
| 24 | ТП-532 | 01.01.2017 | 31.01.2017 | ТО, доливка масла в ТР1, лаб. испытания | Максимов Л.А., Шарипов Р.М. |
| 25 | ТП-222 | 01.01.2017 | 31.01.2017 | ТО, доливка масла, лаб. испытания | Максимов Л.А., Шарипов Р.М. |
| 26 | ТП-408 | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Замена резины (прокладок) на сил. Тр-ре, лаб. испытания. | Разумов В.Л., Шарипов Р.М. |
| 27 | КТП-33 | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Ремонт ВН — 1 шт. к сил. тр-ру, лаб. испытания | Максимов Л.А., Шарипов Р.М. |
| 28 | КТП-2074 | 01.01.2017 | 31.01.2017 | (Перезаключить договор на ТО с ООО «Порфир», проконтролировать оплату, либо принять на баланс 102 ПЭС), Ремонт ВН к ТП-187, лаб. Испытания после оплаты ООО Порфир | Максимов Л.А., Шарипов Р.М., Глоба А.В. |
| 29 | ТП-491 | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Писать предписание владельцу здания ТП о замене петель на двери в кабину сил. Тр-ра №2, косметическом ремонте здания ТП. (владелец СНУЭЭП) | Максимов Л.А., Шарипов Р.М., Хисамутдинов Р.З. |
| 30 | ТП-921 | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Писать предписание владельцу здания ТП о замене петель на двери в кабину сил. тр-ра и РУ-10 кВ, косметическом ремонте здания ТП. (владелец бывший Вч А-1845) | Хисамутдинов Р.З. |
| 31 | ТРИ-43 | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Ремонт ВН к ПС-19, лаб. испытания | Максимов Л.А., Шарипов Р.М. |
| 32 | ТП-564 | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Ремонт кровли, ТО, лаб. испытания | Максимов Л.А., Шарипов Р.М. |
| 33 | КТП-1840 | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Ремонт ВН к КТП-1823, ТО, лаб. испытания | Максимов Л.А., Шарипов Р.М. |
| 34 | ТП-801 | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Ремонт кровли (осыпается потолок), ТО, лаб. испытания | Плинский В.А., Шарипов Р.М. |
| 35 | ВЛ-0,4 кВ ТП-141 ул. Ректорская | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Ремонт изоляции СИП на последней опоре, замена изолятора (см. журнал дефектов) | Максимов Л.А., Шарипов Р.М. |
| 36 | ТП-147 | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Ремонт РВ к сил. тр-ру, ТО, лаб. испытания | Максимов Л.А., Шарипов Р.М. |
| 37 | ТП-519 | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Ремонт ВН к ТП-269 и КТП-2126, ТО, лаб. испытания | Максимов Л.А., Шарипов Р.М. |
| 38 | ТП-556 | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Ремонт ВН к ТП-484, ТО, лаб. испытания. Писать письмо в В/ч по поводу ремонта петель замка на силовом тр-ре и установки замка (петли не соосны, замка нет) и ремонту строительной части (ремонт штукатурки и покраска здания, оперативные надписи). | Максимов Л.А., Шарипов Р.М., Глоба А.В. |
| 39 | ТП-812 | 01.01.2017 | 31.01.2017 | ТО, лаб. испытания | Максимов Л.А., Шарипов Р.М. |
| 40 | ТП-290 | 01.01.2017 | 31.01.2017 | ТО, лаб. испытания | Максимов Л.А., Шарипов Р.М. |
| | Работы, согласно утвержденного тарифа 2016 г. Крым | | | | |
| 41 | Здание производственного участка №3 | 01.01.2017 | 31.01.2017 | тек. ремонт строительной части, кровли | Пеликурцев О.Ю. |
| 42 | ТП-606 Приморский | 01.01.2017 | 31.01.2017 | тек. ремонт строительной части, ТО, лаб. испытания | Пеликурцев О.Ю. |
| 43 | ТП-96 Меганом, Судак | 01.01.2017 | 31.01.2017 | тек. ремонт стр. части, ТО, лаб. испытания | Пеликурцев О.Ю. |
| 44 | ТП-24 Тарханкут | 01.01.2017 | 31.01.2017 | тек. ремонт строит. части, ТО, лаб. испыг. | Сутулин А.С. |
| 45 | ТП-25 Тарханкут | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Тек. ремонт строит. части, ТО, лаб. испытания | Сутулин А.С. |

| | | | | | |
|--|--|------------|------------|--|-----------------|
| 46 | КЛ-10 кВ П/с «Евпатория» - ТП-101 | 01.01.2017 | 31.01.2017 | (100 м кабеля АСБ-10 3х150) Тек. ремонт, лаб. испыт. | Сутулин А.С. |
| 47 | ТП-708 п. Краснокаменка | 01.01.2017 | 31.01.2017 | тек. ремонт стр. части, ТО, лаб.испытания | Пеликурцев О.Ю. |
| Работы ПНР и ТО, реконструкции Крым | | | | | |
| 48 | ТП-316 Евпатория | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Ремонт здания, ТО, лаб. испытания, замена концевых воронок | Сутулин А.С. |
| 49 | Отпайка ВЛ от Р-121 ВЛ-10 кВ ТП-33 — ТП-98 ПС «Судак» Ф. 16 в ТП-64 Лагерное | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Замена 2х ж/б опор, лаб. исп. | Пеликурцев О.Ю. |
| 50 | ТП-66 Ф | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Ремонт строительной части | Пеликурцев О.Ю. |
| 51 | ТП-469 Черноморское | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Ремонт кровли, ТО, лабораторные испытания. | Сутулин А.С. |
| 52 | ТП-470 Черноморское | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Ремонт кровли, ТО, лабораторные испытания. | Сутулин А.С. |
| 53 | ТП-471 Черноморское | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Ремонт кровли, ТО, лабораторные испытания. | Сутулин А.С. |
| Инвестиционная программа 2016 Крым | | | | | |
| 54 | ТП-331 п. Межгорье, вынос в КТП-331 | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Реконструкция, вынос в КТП, лабораторные испытания | Пеликурцев О.Ю. |
| 55 | ВЛ-10 кВ ПС «Красносельская» - оп. 5/59 ТП-24 пгт. Черноморское | 01.01.2017 | 31.01.2017 | Реконструкция, лабораторные испытания | Сутулин А.С. |

 / Р.М. Шарипов /
 / Р.З. Хисамутдинов /
 / Л.А. Максимов /
 / А.В. Глоба /
 / В.А. Плинский /

« _ » _____ 16г.
 « _ » _____ 16г.
 « _ » _____ 16г.
 « _ » _____ 16 г.
 « _ » _____ 16 г.

/ Начальник ПТО



Гуров А.В.